

RAPORT

z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sośno do roku 2020” za lata 2017-2019

(przedstawiony Radzie Gminy Sośno na sesji w dniu 24 czerwca 2020 r.)

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396) Wójt Gminy Sośno sporządza co 2 lata raport z realizacji programu ochrony środowiska, a następnie przedstawia Radzie Gminy Sośno. Raport zawiera podsumowanie działań podjętych dla realizacji zadań i osiągnięcia celów nakreślonych w „Programie Ochrony Środowiska do roku 2020”, przyjętego uchwałą nr XXV/162/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30 marca 2017 r.

Ocenę realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sośno odniesiono do poszczególnych, nakreślonych w Programie, kierunków ochrony środowiska. Dla wyszczególnionych kierunków, na etapie tworzenia POŚ zdefiniowano szereg zadań. Raport ma na celu określenie stopnia realizacji owych zadań, mających umożliwić zdefiniowane w POŚ cele.

Poniżej przedstawiono syntetyczne oceny i informacje o realizacji zadań w rozbiciu na poszczególne obszary tematyczne zgodnie z zapisami w POŚ.

Obszar interwencji	Nazwa zadania	Stan realizacji	Poniesione koszty [tys. zł]	Wskaźniki wykonania zadania				Stopień wykonania zadania* [%]
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	
Gospodarka wodno-ściekowa	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno i Jaszkowo	<input type="checkbox"/> zrealizowano X w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	35 610,00 zł – dokumentacja projektowa Sitno 2016 r. 13 266,48 zł dokumentacja projektowa Jaszkowo+ analiza efektywności kosztowej 2019r.	Długość sieci wodociągowej	135,9 km	154,9 km	139,85	90

Obszar interwencji	Nazwa zadania	Stan realizacji	Poniesione koszty [tys. zł]	Wskaźniki wykonania zadania				Stopień wykonania zadania* [%]
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	
	Budowa wodociągu w Dziednie	<input checked="" type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	30 993,65 zł				253 mb	
	Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany)	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input checked="" type="checkbox"/> nie zrealizowano						
	Budowa sieci wodociągowych (wymiana rur azbestowych): Szynwałd (3,5km), Sośno (3,1 km), Wąwelno (2,2 km), Wielowicz (1,0km)	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input checked="" type="checkbox"/> nie zrealizowano						
	Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Jaszkowo, Sitno, Ostrówek, Skoraczewo oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Wielowiczu	<input checked="" type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	418617,22 zł					
	Modernizacja przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input checked="" type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	7 995,00 zł – dokumentacja projektowa					
	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	<input checked="" type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	194 969,00 zł					
				Czy zadanie zostało wykonane?	NIE	TAK	W trakcie realizacji	50

Obszar interwencji	Nazwa zadania	Stan realizacji	Poniesione koszty [tys. zł]	Wskaźniki wykonania zadania				Stopień wykonania zadania* [%]
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	
Gospodarka wodno-ściekowa	Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych	<input checked="" type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	99 995,53 zł	Czy zadanie zostało wykonane?	NIE	TAK	TAK	100
	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	<input checked="" type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	4 290 658,07 zł	Czy zadanie zostało wykonane?	NIE	TAK	TAK/Nie	50
	Budowa punktów zrzutu ścieków na terenie Gminy Sośno (nie oczyszczalni)	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input checked="" type="checkbox"/> nie zrealizowano	-					
	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Rogalinie i Sitnie	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input checked="" type="checkbox"/> nie zrealizowano						
	Likwidacja hydroforni w Sośnie, Dziednie, Tuszkowie	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input checked="" type="checkbox"/> nie zrealizowano						
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku	<input checked="" type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	140 223,56 zł	Liczba budynków poddanych modernizacji [szt.]	0	3	1	33
	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP i Sali wiejskiej w Wielowiczu na bibliotekę wraz z	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input checked="" type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	11 615,00 zł – dokumentacja projektowa					

Obszar interwencji	Nazwa zadania	Stan realizacji	Poniesione koszty [tys. zł]	Wskaźniki wykonania zadania				Stopień wykonania zadania* [%]
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	
	czytelnią i świetlicą wiejską		6 642,00 zł - studium wykonalności					
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przepątkowie	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input checked="" type="checkbox"/> nie zrealizowano	-					
	Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	<input checked="" type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	101 404,94 zł	Liczba kilometrów przebudowanych dróg	0	0,11552 km	0,11552 km	100
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input checked="" type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	3 615,00 zł – dokumentacja projektowa	Liczba kilometrów przebudowanych dróg	0	5,465 km	4,97606 km	91
	Przebudowa dróg gminnych	<input checked="" type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	4 793 318,02 zł					
	Modernizacja i przebudowa dróg wraz z parkingiem w centrum Wielowicza,	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input checked="" type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	1 230,00 zł – mapa do celów projektowych 2016 r. 3 179,70 – dokumentacja projektowa 2016 r.					
	Budowa elektrowni wiatrowych	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input checked="" type="checkbox"/> nie zrealizowano		Moc zainstalowana [MW]	0	150	2	1,5

Obszar interwencji	Nazwa zadania	Stan realizacji	Poniesione koszty [tys. zł]	Wskaźniki wykonania zadania				Stopień wykonania zadania* [%]
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	
	Budowa farm fotowoltaicznych	<input type="checkbox"/> zrealizowano X w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	Nie dotyczy kosztów poniesionych z budżetu gminy					
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Sośno	X zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	1.041 tys. zł, w tym 633tys. zł środki unijne	Pobudowano PSZOK w Sośnie	NIE	TAK	TAK	100
	Rekultywacja składowiska odpadów w Skoraczewie	<input type="checkbox"/> zrealizowano X w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	15 tys.	Sporządzenie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację	NIE	TAK	TAK	100
	Monitoring nieczynnego Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Skoraczewie	<input type="checkbox"/> zrealizowano X w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	13 tys./rocznie	Sporządzano corocznie kwartalny monitoring	NIE	TAK	TAK	100
	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno	X zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	884,67 tys. zł w tym: 846,81 tys. zł z WFOŚiGW w Toruniu	Liczba Mg usuniętych wyrobów azbestowych	0	140	1 645,8511 Mg	1 175
Zasoby geologiczne	Rekultywacja kopalni żwiru w Jaszkwie, na którą wygasa koncesja	X zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	Nie dotyczy kosztów poniesionych z budżetu gminy	Wygaśnięcie koncesji decyzją Starosty Sępoleńskiego (zm. decyzji z 12.04.2017 r. nr RO.6522.9.2017)	NIE	TAK	TAK	100

Obszar interwencji	Nazwa zadania	Stan realizacji	Poniesione koszty [tys. zł]	Wskaźniki wykonania zadania			Stopień wykonania zadania* [%]	
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość docelowa		Wartość osiągnięta
Zasoby przyrodnicze	Uzupełnianie zadrzewień na terenie Gminy Sośno	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input checked="" type="checkbox"/> nie zrealizowano	0,-	Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na nawałnicę z 2017, która powaliła większość drzew (Lesistość gminy nie wzrosła)	17,2	>17,2	Bez zmian	0
	Plan urządzania lasów, stanowiących własność Gminy Sośno	<input type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input checked="" type="checkbox"/> nie zrealizowano	0,-	Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na nawałnicę z 2017, która powaliła większość drzew	NIE	TAK	NIE	0
	Akcje o tematyce ekologicznej typu „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”	<input checked="" type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	0,-	Zrealizowano w szkołach „Dzień Ziemi” zrezygnowano z akcji „Sprzątanie świata” ze względu na bezpieczeństwo uczniów	0	300 osób/rok	300 osób/rok	100
	Konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej z elementami ekologizacji”	<input checked="" type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	2 tys. zł/rocznie	Liczba osób objęta konkursem	0	80 osób/rok	80 osób/rok	100
	Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	<input checked="" type="checkbox"/> zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	Koszty wykonanych ulotek poniesione w ramach gminnego	Liczba osób objęta edukacją ekologiczną poprzez zebrania wiejskie, lokalną gazetę i	0	4 000	4000 rocznie	100

Obszar interwencji	Nazwa zadania	Stan realizacji	Poniesione koszty [tys. zł]	Wskaźniki wykonania zadania				Stopień wykonania zadania* [%]
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	
			systemu gospodarki odpadami	dostarczenie ulotek				
Gospodarowanie wodami	Konserwacja rowów melioracyjnych	X zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	Nie dotyczy kosztów poniesionych z budżetu gminy	Gminna Spółka Wodna w Sośnie corocznie konserwuje rowy melioracyjne	NIE	TAK	Tak	100
Zagrożenia poważnymi awariami	Zakup samochodu pożarniczego, klasy średniej	X zrealizowano <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie zrealizowano	245 tys. zł	Zakupiono sam.poż. marki IVECO	NIE	TAK	TAK	100

$$\text{stopień wykonania zadania} = \frac{\text{wartość osiągnięta wskaźnika} - \text{wartość bazowa wskaźnika}}{\text{wartość docelowa wskaźnika} - \text{wartość bazowa wskaźnika}} \times 100\%$$